



























Id		Modo da Tarefa	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Maio	Junh	Julho	Agosl	Setem	Outul	Nove	Dezer	Janeir
1			OBRA PARQUINHO	130 dias	Seg 10/06/24	Sáb 07/12/24									
2			INFRA ESTRUTURA - PREC MONTAGENS	128 dias	Seg 10/06/24	Qua 04/12/24									
3	✓		Serviços preliminares	11 dias	Seg 10/06/24	Seg 24/06/24									
4	✓		Terraplanagem	5 dias	Seg 17/06/24	Sex 21/06/24									
5	✓		Drenagem	27 dias	Seg 24/06/24	Ter 30/07/24									
6	✓		Instalações Elétricas	33 dias	Seg 24/06/24	Qua 07/08/24									
7	✓		Estrutura de concreto	34 dias	Seg 29/07/24	Qui 12/09/24									
8			Acerto do passeio	15 dias	Sex 13/09/24	Qui 03/10/24									
9	✓		Pintura	3 dias	Qui 13/06/24	Seg 17/06/24									
10	✓		Serviços Finais	4 dias	Qui 13/06/24	Ter 18/06/24									
11			Desmontagem do Tapume	3 dias	Seg 02/12/24	Qua 04/12/24									
12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ICC	30 dias	Seg 28/10/24	Sex 06/12/24									
13			Plantio de grama	15 dias	Seg 28/10/24	Sex 15/11/24									
14	✓		Passagem de cabos e instalação de câmeras	10 dias	Seg 28/10/24	Sex 08/11/24									
15			Instalação de bancos e lixeiras	5 dias	Seg 18/11/24	Sex 22/11/24									
16			Instalação da comunicação visual	5 dias	Seg 18/11/24	Sex 22/11/24									
17			Limpeza final	2 dias	Qui 05/12/24	Sex 06/12/24									
18			INSTALAÇÃO DOS BRINQUEDOS	52 dias	Qui 05/09/24	Sex 15/11/24									
19	✓		Rubber	19 dias	Seg 16/09/24	Qui 10/10/24									
20	✓		Execução de fundação dos brinquedos	4 dias	Seg 16/09/24	Qui 19/09/24									
21	✓		Instalação dos brinquedos	5 dias	Sex 20/09/24	Qui 26/09/24									
22	✓		Instalação do piso emborrachado	10 dias	Sex 27/09/24	Qui 10/10/24									

Projeto: CRONOGRAMA GERAL
Data: Qui 14/11/24

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Id		Modo da Tarefa	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Maio Junh Julho Agos Sete Outul Nove Dezer Janeir											
							[Gantt Chart Area]											
23	✓		Aplicação de SBR (borracha preta)	4 dias	Sex 27/09/24	Qua 02/10/24	[Gantt bar for task 23]											
24	✓		Aplicação de EPDM (borracha colorida)	4 dias	Sex 04/10/24	Qua 09/10/24	[Gantt bar for task 24]											
25	✓		Liberação do piso	1 dia	Qui 10/10/24	Qui 10/10/24	[Gantt bar for task 25]											
26			Fitz Roy	52 dias	Qui 05/09/24	Sex 15/11/24	[Gantt bar for task 26]											
27	✓		Execução da fundação	2 dias	Qui 05/09/24	Sex 06/09/24	[Gantt bar for task 27]											
28			Instalação dos brinquedos	25 dias	Seg 14/10/24	Sex 15/11/24	[Gantt bar for task 28]											
29			INAUGURAÇÃO DO PARQUINHO	1 dia	Sáb 07/12/24	Sáb 07/12/24	[Gantt bar for task 29]											

Projeto: CRONOGRAMA GERAL
Data: Qui 14/11/24

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término	