

PROJETO PARQUINHO - PREVISÃO

ITEM	ETAPAS	EMPRESA	STATUS	PREVISÃO CONCLUSÃO
1.	CONTRATAÇÃO PROJETOS			
1.1	Arquitetura	RUBBER	CONCLUÍDO	-
1.2	Drenagem/ Terraplenagem	PRECISION	EM ASSINATURA DE CONTRATO	30 dias úteis após assinatura de contrato (09/02/24)
1.3	Instalações Elétricas	Engª LARISSA	EM ASSINATURA DE CONTRATO	20 dias após assinatura de contrato (22/01/24)
2.	LANÇAMENTO DE EDITAL			
2.1	Preparação da planilha com a descrição dos serviços	GABRIELA/ JULIANA	A INICIAR	Início em janeiro e conclusão após a entrega dos projetos (23/02/24)
2.2	Preparação da documentação para lançamento de edital (credenciamento, atestado de visita técnica, minuta de contrato, memorial descritivo e edital)	GABRIELA/ JULIANA/ CMO	A INICIAR	Início em janeiro e conclusão após a entrega dos projetos (23/02/24)
2.3	Envio de e-mail com o edital e anexos, divulgação no site e mural do clube)	GABRIELA/ JULIANA/ CLUBE	A INICIAR	Lançamento: 26/02/24
2.4	Visita técnica das empresas participantes e entrega da proposta	GABRIELA/ JULIANA	A INICIAR	Período: 04 à 20/03/24
2.5	Análise das propostas	GABRIELA/ JULIANA	A INICIAR	Período: 20 à 27/03/24
2.6	Divulgação da empresa vencedora	CLUBE	A INICIAR	28/03/2024
3.	CONTRATAÇÕES SERVIÇOS			

3.1	Rubber (fornecimento e instalação de brinquedos e piso emborrachado)	GABRIELA/ JULIANA/ CMO	CONCLUÍDO	Contrato assinado em 18/12/23
3.2	Fitz Roy (fornecimento e instalação de brinquedos)	GABRIELA/ JULIANA/ CMO	EM ASSINATURA DE CONTRATO	Previsão de assinatura de contrato na primeira semana de janeiro
3.3	Mão de obra civil e instalações elétricas (empresa vencedora da concorrência)	?	A INICIAR	Será feito após a divulgação da empresa vencedora da concorrência (Período de 29/03 à 08/04/24)
3.4	Mão de obra para fornecimento e instalação de câmeras e lógica	?	A INICIAR	Necessário definir se será feita pela empresa que já presta serviço para o clube, como informado inicialmente ou se será feito orçamento com 03 empresas.
4.	OBRAS			
4.1	Execução de obra civil e elétrica	?	A INICIAR	Início das obras pela empresa vencedora da concorrência - Período de 15/04 à 15/06/24
4.2	Instalação dos brinquedos e pisos	RUBBER	A INICIAR	Prazo de execução 22 dias. Previsão de início: 17/06 à 08/07/24
4.3	Instalação dos brinquedos	Fitz Roy	A INICIAR	Prazo de execução 25 dias. Previsão de início: 17/06 à 11/07/24
4.4	Limpeza final	CLUBE	A INICIAR	Período: 12 à 14/07/24
PREVISÃO DE INAUGURAÇÃO DO PARQUINHO: 15/07/24				